

## Publicitāte / 2018.04.04.

Laika posmā no 04.01.2018. – 04.04.2018. Eiropas Savienības fonda projektu “**Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās**” (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004, PVS ID 3170) un “**Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai**” (Vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/002, PVS ID 3169) īstenošana kopumā ir virzījies atbilstoši sākotnēji plānotajam visās būtiskākajās projektu aktivitātēs:

### 1) Ķīpsalas iela 6B, Rīgā:

- **pārbūve:** SIA “Abora” turpināja īstenot ēkas Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā, pārbūves darbus atbilstoši 2017.gada 2.oktobrī noslēgtajam iepirkuma Nr.RTU-2017/50 līgumam Nr.01J02-1/200, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām.

Ņemot vērā demontāžas darbu laikā atklātās izmaiņas darbu apjomā, 2018.gada 22.februārī tika noslēgta Vienošanās Nr.1 Par 2017.gada 2.oktobra iepirkuma līguma Nr.01J02-1/200 grozījumiem ar SIA “Abora” par izslēdzamajiem un ieslēdzamajiem darbiem, precizētu Naudas plūsmas grafiku un Darbu izpildes grafiku. Kopējā Līguma cena un Līguma izpildes termiņš netiek mainīts, darbus plānots pabeigt 14 mēnešu laikā, līdz 2018.gada 1.decembrim;

- **autoruzraudzība:** norisinājās atbilstoši 09.10.2017. ar piegādātāju apvienību SIA "Valeinis un Stepe", SIA "O3FM Inženieru birojs", SIA "M&E Pro" noslēgtajam līgumam Nr.01J02-1/212 (iepirkums Nr.RTU2015/73) par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra mācību korpusa Āzenes ielā 16, Ķīpsalā, Rīgā (ēka Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā) pārbūvei;
- **būvuzraudzība:** norisinājās atbilstoši 29.09.2017. ar pilnsabiedrību "Fabrum PES" noslēgtajam līgumam Nr.01J02-1/209 (iepirkums Nr. RTU-2017/30).

### 2) Ķīpsalas iela 6A, Rīgā:

- **projektēšana:** saskaņā ar 31.05.2017. noslēgto līgumu Nr.01J02-1/116 ar personu apvienību SIA "Valeinis un Stepe", SIA "M&E Pro" un SIA "VSKS", tai skaitā 28.08.2017. noslēgto Vienošanos pie līguma, 04.09.2017., pabeigts darbs pie līguma 2.daļas - būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes. Būvprojekts iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņošanai;
- **pārbūve:** plānots uzsākt 2018.gadā 4.ceturksnī.
- **autoruzraudzība:** Ķīpsalas ielas 6A, Rīgā, autoruzraudzību (pēc pārbūves tehniskā projekta izstrādes) nodrošinās personu apvienību SIA "Valeinis un Stepe", SIA "M&E Pro" un SIA "VSKS" saskaņā ar 31.05.2017. noslēgto līgumu Nr.01J02-1/116, tai skaitā 28.08.2017. noslēgto Vienošanos pie līgum;
- **būvuzraudzība:** plānots uzsākt 2018.gadā 4.ceturksnī.

### 3) Zunda krastmala 10, Rīgā:

- 27.01.2018. tika izsludināts iepirkums Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju **būvprojektu izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbiem** RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros (ID RTU-2018/5). Ar pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņu 19.03.2018.

Iepirkuma ietvaros tika saņemti 4 pretendentu piedāvājumi, visiem pārsniedzot pieejamo finansējuma apjomu. 29.03.2018. projektu Uzraudzības padomē tika nolemts pārtraukt iepirkuma procedūru, precizēt tehnisko specifikāciju un tuvākajā laikā izsludināt jaunu iepirkuma procedūru.

- 07.02.2018. izsludināts iepirkums Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju **būvprojektu izstrādes uzraudzībai un būvuzraudzībai** RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros (ID RTU-2018/109). 08.03.2018. uzsākta saņemto pretendentu piedāvājumu izvērtēšana.

#### 4) Iekārtu un aprīkojuma iegāde:

- sadarbībā ar RTU fakultātēm turpinājās darbs pie **STEM studiju programmu modernizēšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu un materiālu iegādes** iepirkumu dokumentācijas - tehnisko specifikāciju un pretendentu atlases nosacījumu izstrādes.

Iepirkumu speciālists uzsācis darbu pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas 27 iepirkumiem (112 no 220 vienību pozīcijām). EIS izsludināti 2 atklāti konkursi. Atlikušos iepirkumus plānots sagatavot un izsludināt līdz 30.06.2018. Piegādes un maksājumu plānoti laika posmā no 2018.gada 3.ceturksņa – 2019.gada 3.ceturksnim.

- sadarbībā ar RTU fakultātēm norisinājās arī darbs pie **pētniecības aprīkojuma un iekārtu iegādes** iepirkumu dokumentācijas - tehnisko specifikāciju un pretendentu atlases nosacījumu izstrādes.

Iepirkumu speciālists uzsācis darbu pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas 15 no 19 plānotajiem iepirkumiem. EIS izsludināti 8 atklāti konkursi, kā arī uzsākta 1 sarunu procedūra (4 iepirkumos tiek izvērtēti iesniegtie piedāvājumi, bet 5 iepirkumos notiek pretendentu piedāvājumu iesniegšana). Atlikušos iepirkumus plānots sagatavot un izsludināt līdz 30.06.2018. Piegādes un maksājumu plānoti laika posmā no 2018.gada 3.ceturksņa – 2019.gada 3.ceturksnim

#### 5) Mēbeļu iegāde:

- sadarbībā ar RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāti sagatavotas tehniskās specifikācijas mēbeļu iegādes iepirkumam, ko plānots izsludināt līdz 31.05.2018.

#### 6) Finanšu apguve:

- līdz 04.04.2018. 1.1.1.4.projektā veiktas izmaksas 1 320 249.69 EUR apjomā, bet 8.1.1.projektā - 564 757.35 EUR apjomā.

#### 7) Būtiski riski sekmīgai abu projektu īstenošanai nav identificēti.

Projektu vadītājs: Dace Paule, tālr.: 67089079

Projektu koordinators: Baiba Endzele, tālr.: 67089617